



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

อำเภอสตึก จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียน บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียน สภาพเดิม เป็นถนนดิน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๘๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ทั้ง ๒ ช่วง รวมกันต้องไม่น้อย กว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม.รายละเอียดต่าง ๆ ตาม แบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การ บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติด ป้ายระชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๖๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองบัว ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาด บัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๖๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓	โครงการเชื่อมต่อไฟส่อง สว่างบ้านโคกนางเม้ง ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ ๑	เชื่อมต่อไฟส่องสว่างบ้านโคกนางเม้ง ถึง ทาง รถไฟ หมู่ที่ ๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านนายโชค บ้านลาด บัวขาว หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. สภาพเดิม เป็นถนนดิน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายโชค ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตาม แบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การ บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๔๔๘,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๕	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และปั๊มซัมเมิส บ้านลาดบัวขาว หมู่ที่ ๒	ติดตั้งถังแชมเปญ พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และปั๊มซัมเมิส ขนาดถังแชมเปญ ๑๕ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. พร้อมฐานราก และปั๊มซัมเมิสระบบโซล่าเซลล์ รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๘๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย อุดร หอมสูง เนิน ฟาร์มนายสมชาย พรหมสอน บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอุดร หอมสูง เนิน - ฟาร์มนายสมชาย พรหมสอน สภาพเดิมเป็นถนนดิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านนางสมหมาย ลีนจี่ บ้าน ใหม่สำโรง หมู่ที่ ๓	ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่ารายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบ รูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๒๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ แนวรั้ววัด จากบ้าน นาย ประยูงขาบจันทิก บ้านใหม่ สำโรง หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐x๐.๘๐ ม.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก และวางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. มีความยาวรวม ๑๕๐.๐๐ ม. รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูป และรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๔๒๘,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙		✓		๔๒๗,๕๐๐	ลงนาม สัญญาแล้ว

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๙	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์บ้านหนอง น้ำขุ่น หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและ รายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๘๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ถนน ซอยบ้านนาย ประสงค์ - นางประเทือง บ้านคลองตะแบก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนน ซอยบ้านนายประสงค์ นางประเทือง ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาวรวม ๒๒๕.๐๐ ม. รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบล บัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๘๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๑	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบล บัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๘๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑๒	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคม พร้อมจัดซื้อ ครุภัณฑ์ บ้านโนนนา หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างอาคาร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาด บัวขาวกำหนดพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๘๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๓	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อ การเกษตร บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำชนิด PE เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดต่างๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้าย ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๔	โครงการ ประตู ปิด-เปิด น้ำคลองกุดจอกพร้อม เหมือง คสล.บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมประตูปิด-เปิด รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาด บัวขาวกำหนดพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑๕	โครงการปรับปรุงผิว จราจรเดิมเป็นผิวถนน AC จากร้าน A and C ซอยรุ่ง อรุณ ถึง โรงเรียนลาดบัว ขาว บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๑	ปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวถนน AC จากร้าน A&C ซอยรุ่งอรุณ ถึง โรงเรียนลาดบัวขาว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ AC ไม่น้อย กว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้าย ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๘๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากฝายน้ำล้นวัดเลิศ สวัสดิ์ ถึง บ้านนาย สราวุธ (ร่วมบุญ ๗) บ้านเลิศ สวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.จากฝายน้ำล้นวัดเลิศสวัสดิ์ ถึงบ้านนายสราวุธ (ร่วมบุญ ๗) สภาพเดิม เป็น ถนนดิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตาม แบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การ บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๒๒๔,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดเขาจันทร์งาม ถึง คุ่ม หินตาขใหญ่ ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ถึง คุ่มหินตาขใหญ่ บ้าน เลิศสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.หลังวัดเขาจันทร์งาม ถึง คุ่ม หินตาขใหญ่ ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ทั้ง ๒ ช่วง รวมกันต้องไม่น้อย กว่า ๕๙๖.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้าย ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๔๓๗,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๘	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้านจากบ้านแม่แก้ว สวัสดิ์ ถึง บ้านนางกัลยา สวัสดิ์ บ้านเลิศสวัสดิ์ หมู่ ที่ ๑๒	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ ม.	๘๖,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙		✓		๘๕,๕๐๐	ลงนาม สัญญาแล้ว

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑๙	โครงการติดตั้งกระจกโคง นูนภายในหมู่บ้าน บ้าน เลิศสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๒	ติดตั้งกระจกโคงนูนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาด บัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๒๔,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒๐	โครงการเสริมผิวจราจร คสล. เพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมทางเข้าคุ่มขนุน บ้าน ซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและ รายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๖,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกซับตะเคียน – คลอง ไม้แก่นบ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซับตะเคียน – คลองไม้ แก่น บ้านซับตะเคียน ขนาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมี พื้นที่ผิวหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและ รายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๓๙๗,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙		✓		๓๙๖,๕๐๐	ลงนาม สัญญาแล้ว

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างทางเข้านี สอร์ทต้นตาล ดงเด่น ลิ นดาวรรณ บ้านซับตะเค ียน หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างทางเข้านี สอร์ทต้นตาล ดงเด่น ลิ นดาวรรณ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและ รายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๔๒๗,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒๓	โครงการก่อสร้างขยาย ถนน คสล. เส้นท้าย หมู่บ้านซับ สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างขยายถนน คสล.เส้นท้ายหมู่บ้านซับ สมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ สภาพเดิม เป็นถนน ดิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตาม แบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การ บริหารส่วน ตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๗,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบุพมิตร กำเนิดบุญ ถึง บ้านนาย คมกฤษณ์ กำเนิดบุญ บ้านชัยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุพมิตรกำเนิด บุญ ถึง บ้านนาย คมกฤษณ์ กำเนิดบุญ บ้านชัย สมบูรณ์ สภาพเดิม เป็นถนนดิน ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูป และรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๔,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒๕	โครงการก่อสร้างท่อ เหลี่ยมพร้อมถนน คสล. ข้ามเหมืองท้ายหมู่บ้าน บ้านชัยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมถนน คสล.ข้าม เหมืองท้ายหมู่บ้าน บ้านชัยสมบูรณ์ ดำเนินการ ก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๒๐ x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้าย ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๓๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๒๖	โครงการติดตั้งกระจกโคง นูนภายในหมู่บ้านเลิศนิมิตร หมู่ที่ ๑๕	ติดตั้งกระจกโคงนูนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๗ จุด รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาด บัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๘๔,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒๗	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ซอย ๒ ถึง ปาก ซอย (ต่อจากของเดิม) บ้านเลิศนิมิตร หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๒ ถึง ปากซอย(ต่อ จากของเดิม) บ้านเลิศนิมิตร ดำเนินการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๓.๐๐ ม.ลึกลง ๐.๕๐ ม.พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูป และรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๒๙๘,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙		✓		๒๙๗,๕๐๐	ลงนาม สัญญาแล้ว

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฟาร์ม นกระจอกเทศ-โรงนม บ้านเลศนิมิตร หมู่ที่ ๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายฟาร์มนกระจอกเทศ- โรงนม บ้านเลศนิมิตร สภาพเดิม เป็นถนนดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดต่างๆ ตาม แบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การ บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติด ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๒๔๒,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขุนตาเอก ภพ - คุ่มน้ำตก บ้านอุดม ทรัพย์ หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขุนตาเอกภพ คุ่ม น้ำตก บ้านอุดมทรัพย์ สภาพเดิม เป็นถนนดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๓.๐๐ เมตร ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ทั้ง ๒ ช่วง รวมกันต้องไม่น้อย กว่า ๖๑๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูป และรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๘๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙	✓			๖๔๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๓๐	โครงการกล้องวงจรปิดใน หมู่บ้าน บ้านชัยสมบุญ หมู่ที่ ๑๔	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๒ จุด พร้อมระบบควบคุม ๑ จุด	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓๑	โครงการกล้องวงจรปิดใน หมู่บ้าน บ้านเลิศนิมิตร หมู่ที่ ๑๕	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๒ จุด พร้อมระบบควบคุม ๑ จุด	๑๗๗,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๑.๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ขยาย เขตประปาภูมิภาค สาย ศาลาประชาคม บ้านลาด บัวขาว หมู่ที่ ๒ ต.ลาดบัว ขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ขยายเขตประปา สายศาลาประชาคม ดำเนินการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านลาด บัวขาว รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและ รายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒	อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ขยาย เขตน้ำประปาภูมิภาคเส้นรี สอร์ทบ้านดาว หมู่ที่ ๓ ต. ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ขยายเขตประปา เส้นรีสอร์ทบ้านดาวคม ดำเนินการขยายเขตประปาภูมิภาค บ้านใหม่ สำโรง รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและ รายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลลาดบัวขาวกำหนด พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๓	อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ขยาย เขตน้ำประปาภูมิภาคซอย ศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ ๑๐ ต. ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค ขยายเขต ประปา ซอยศาลเจ้าพ่อ ดำเนินการขยายเขต ประปาภูมิภาค ซอยศาลเจ้าพ่อบ้านดอนวัว รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔ ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาด บัวขาวกำหนดพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ขยาย เขตไฟฟ้าแสงสว่างทาง สาธารณะสายหลัง โรงเรียนเลิศสวัสดิ์ - โนน สว่าง หมู่ที่ ๑๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว ขยาย เขตไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะสายหลัง โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์-โนนสว่าง ดำเนินการ ปักเสาพาดสายดับ/ติดโคมไฟ บ้านเลิศสวัสดิ์ รายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบรูปและรายการ (ปร.๔,ปร.๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาด บัวขาวกำหนด พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๑.๓) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำในเขตตำบล ลาดบัวขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการกำจัด วัชพืชในน้ำ(คลองสวนน้ำใส) ในเขตตำบลลาดบัว ขาว โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - พ.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒	โครงการรณรงค์และ ส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะและการกำจัดขยะ ในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะและการกำจัด ขยะในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน โครงการฯ	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - ก.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓	โครงการร่วมรณรงค์ รักษาความสะอาดใน ชุมชนในเขตตำบลลาด บัวขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการร่วม รณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชนในเขตตำบล ลาดบัวขาว โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			๑๕,๓๕๕.๒๐	
๔	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการธนาคาร ขยะ ในเขตตำบลลาดบัวขาว โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการบริการ

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ทันสมัยสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาลและตอนสนอง ต่อความต้องการของประชาชนและผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒.๑) แผนงานบริหารงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลใน การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการบริการ

กลยุทธ์ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย

(๒.๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒	โครงการอบรมส่งเสริม ขับเคลื่อนอาชีพเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดย จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓	โครงการอบรมส่งเสริม พัฒนาการเกษตรตาม ทฤษฎีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว พระราชดำริ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การ ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในโครงการ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙			✓	๕๐,๐๐๐	ไม่ประสงค์ ดำเนินการ จึงโอนลด เต็มจำนวน

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสุขให้คนคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ

(๓.๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานคนผู้บริหาร สมาชิกสภา/ พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ/พนักงาน จ้าง/ผู้นำชุมชน/ ผู้นำกลุ่มฯ/แกนนำ สุขภาพและเครือข่าย สุขภาพประชาชน ตำบลลาดบัวขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพคณะ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลลาดบัวขาว/ผู้นำชุมชน/ผู้นำกลุ่ม/แกนนำ สุขภาพและเครือข่ายสุขภาพประชาชนตำบลลาด บัวขาว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า หนังสือสำหรับผู้เข้า รับการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายใน การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึก อบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๗๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๒	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการควบคุมกันโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๗๑,๖๘๐.๙๐	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของงานสัตวแพทย์ฯ	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - มิ.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๔	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว เพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวนเงินหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๘๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย
 (๓.๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๒	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมและนันทนาการ ค่าวิทยากรค่าของขวัญของรางวัลต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	
๓	โครงการรักจริงรอไหวใส่ใจป้องกัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักจริงรอไหวใส่ใจ ป้องกัน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๔	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่า สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ การจัด กิจกรรม และนันทนาการ ค่าของขวัญของรางวัล ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน โครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - มี.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๕	โครงการสานสัมพันธ์ผู้ สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสาน สัมพันธ์ผู้ สูงอายุ เช่น การจัดกิจกรรมและนันทนาการ ค่าตอบแทนของขวัญของรางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องในโครงการฯ	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันยา เสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับป้องกันยาเสพติด เช่น การจัด กิจกรรมและนันทนาการวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 กลยุทธ์ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย

(๓.๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการด้านภัยหนาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือตามโครงการ ด้านภัยหนาว เช่น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาวผู้ยากไร้ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย

(๓.๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ที่มีสิทธิ์ได้รับ	๒๕,๐๐๐,๐๐ ๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๑๑,๖๑๗,๕๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ที่มีสิทธิ์ได้รับ	๖,๐๐๐,๐๐ ๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๒,๓๕๓,๖๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๓๑,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๔.๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการปลูกป่าชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง จัดเตรียมสถานที่สำหรับปลูกป่า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ทันสมัยสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาลและตอนสนอง ต่อความต้องการของประชาชนและผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๕.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร ค่า พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้า รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่า เช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม ฯลฯ	๘๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - ก.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ทันสมัยสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาลและตอนสนอง ต่อความต้องการของประชาชนและผู้มาเยือนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๕.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ เยียวยา พ้นฟู หลังเกิด สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการเยียวยา พ้นฟู หลังเกิดสา ธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยจ่าย เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นใน โครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓	โครงการฝึกอบรม ป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการ ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ป้ายโครงการ ค่าเช่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นในโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - มิ.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๔	โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับเหตุ อัคคีภัยในสถาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมป้องกันและ ระงับเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน โครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๕	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับสาธารณ ภัย/ภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย/ภัยพิบัติ/ อุบัติเหตุ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่า ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นใน โครงการฯ	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ก.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

(๖.๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการวันเด็ก เช่น การแสดงของเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมและนันทนาการ ค่าตอบแทน ค่าของขวัญของรางวัลต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙	✓			๙๙,๙๖๘	
๒	โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเช่น การแสดงการจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมและนันทนาการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ- เป็นไปตามระเบียบกระทรวง	๘,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - พ.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓	โครงการส่งเสริม ศักยภาพการเรียนรู้ของ เด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการส่งเสริม ศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น การแสดงของเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมและนันทนาการค่าตอบแทน ค่าของขวัญของรางวัลต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ดังนี้ (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบล ลาดบัวขาว จำนวน ๓๘๑,๙๒๕ บาท (๒) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองตะแบก จำนวน ๒๘๕,๕๗๐ บาท (๓) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านใหม่สำโรง จำนวน ๒๙๔,๘๒๕ บาท (๔) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านลาดบัวขาว จำนวน ๓๖๙,๖๘๐ บาท	๑,๓๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		๕๗๑,๙๖๘	
๕	โครงการหนุนน้อยคนเก่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการหนุนน้อยคน เก่ง เช่นการแสดงการจัดนิทรรศการ การจัด กิจกรรมและนันทนาการค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - มี.ค.๖๙	✓			๙,๙๙๕	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 (๖.๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผลดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ สำเร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนต้านยาเสพติด เช่น การแสดงของเด็กและ เยาวชน การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมและ นันทนาการ ค่าตอบแทน ค่าของขวัญของรางวัลต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน โครงการฯ	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การแสดงของเด็กและ เยาวชน การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมและ นันทนาการ ค่าตอบแทน ค่าของขวัญของรางวัล ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน โครงการฯ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ก.พ.๖๙	✓			๒๖,๕๙๔	
๓	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีทาง พระพุทธศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยจ่าย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียงค่า เช่าเต็นท์ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ก.ค.๖๙			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	